

График реализации проектных работ строительства по объекту на 02

8

Многоэтажный жилой дом с подземными парковками и офисное здание с подземной паркингом по адресу: г. Ростов-на-Дону - (этажность - 24, количество квартир - 231, общая площадь квартир - 11592,61 кв.м., общая площадь офисных помещений - 1064,40, строительный объем - 60064,63 куб.м.) на земельном участке площадью - 1474 кв.м. по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер.Крепостной, 99.

и офисное здание с подземной паркингом по адресу: г. Ростов-на-Дону - (этажность - 24, количество квартир - 231, общая площадь квартир - 11592,61 кв.м., общая площадь офисных помещений - 1064,40, строительный объем - 60064,63 куб.м.) на земельном участке площадью - 1474 кв.м. по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер.Крепостной, 99.

и офисное здание с подземной паркингом по адресу: г. Ростов-на-Дону - (этажность - 24, количество квартир - 231, общая площадь квартир - 11592,61 кв.м., общая площадь офисных помещений - 1064,40, строительный объем - 60064,63 куб.м.) на земельном участке площадью - 1474 кв.м. по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер.Крепостной, 99.

№ п/п	Наименование работ (обобщенное)	Процент работ	Процент выполнения работ на 01.01.2018	2018		2018		2019		2019		ИТОГО
				1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	
1	2	3	6			8	9					100,00%
1	Подготовительные работы	100,00%										100,00%
2	Общестроительные работы ниже отметки 0.00	100,00%										100,00%
3	Общестроительные работы выше отметки 0.00	7,00%	5,00%	20,00%		25,00%	25,00%	18,00%				100,00%
4	Внутренние сети	10,00%					20,00%	20,00%	25,00%	25,00%		100,00%
5	Наружные сети (внутриплощадочные)	10,00%	80,00%						10,00%			100,00%
6	Наружные сети (магистральные)	50,00%	25,00%						25,00%			100,00%
7	Благоустройство и озеленение	0,00%								50,00%	50,00%	100,00%

Директор:  Джура А.Я./

Главный бухгалтер:  Державина К.В./
М.П.

