

График реализации проектов строительства по объекту на 02.04.2018

Многоэтажный жилой дом с подземными парковками и офисное здание с подземной парковкой по пер.Крепостной, 99 г.Ростов-на-Дону - (этажность - 24, количество этажей - 25, общая площадь здания - 16590,75 кв.м., количество квартир - 231, площадь квартир - 11592,61 кв.м., общая площадь офисных помещений - 1510,01 кв.м., общая площадь автостоянки на 24 машиномест - 1064,40, строительный объем - 60064,63 куб.м.) на земельном участке площадью - 1474 м2. По адресу: г. Ростов-на-Дону, пер.Крепостной, 99.

№ п/п	Наименование работ (обобщенное)	Процент выполнения работ на 01.01.2018 г.	1 квартал 2018	2 квартал 2018	3 квартал 2018	4 квартал 2018	1 квартал 2019	2 квартал 2019	3 квартал 2019	4 квартал 2019	ИТОГО
1	2	3	6	7	8	9					
1	Подготовительные работы	100,00%									100,00%
2	Общестроительные работы ниже отметки 0.00	100,00%									100,00%
3	Общестроительные работы выше отметки 0.00	7,00%	5,00%	20,00%	25,00%	25,00%	18,00%				100,00%
4	Внутренние сети	10,00%				20,00%	20,00%	25,00%	25,00%		100,00%
5	Наружные сети (внутриплощадочные)	10,00%	80,00%					10,00%			100,00%
6	Наружные сети (магистральные)	50,00%	25,00%					25,00%			100,00%
7	Благоустройство и озеленение	0,00%							50,00%	50,00%	100,00%

Директор:  /Джура А.Я./

Главный бухгалтер  /Дергачева К.В./

М.П.

